

附件2

既有住宅加装电梯工程安全生产日常巡查表

序号	巡查内容	巡查结果		整改措施 (结果为否时)
		是	否	
1.	是否办理开工信息登记手续;			立即制止, 督促办理。
2.	是否在施工作业现场醒目位置张贴施工信息告知牌;			立即制止, 督促张贴。
3.	是否委托具备建筑施工三级以上资质的施工单位进行施工;			立即制止, 督促整改。
4.	是否委托具备脚手架搭设资质的施工单位搭设脚手架;			立即制止, 督促整改。
5.	加装电梯施工单位是否有提供施工作业方案或安全专项施工方案;			立即制止, 督促整改。
6.	现场是否有配置项目负责人;			立即制止, 督促整改。
7.	现场是否有配置专职安全员;			立即制止, 督促整改。
8.	现场专职安全员是否有建筑安全员资格证;			立即制止, 督促整改。
9.	是否对作业人员先培训后上岗, 是否有工人安全教育、安全技术交底等档案记录;			立即制止, 督促整改。
10.	现场专职安全员是否到岗履职, 是否有每天安全检查情况台账;			立即制止, 督促整改。
11.	现场施工人员是否佩戴安全帽;			立即制止, 督促整改。
12.	现场高处作业工人是否佩戴安全带、安全绳, 穿防滑鞋等安全防护用具;			立即制止, 督促整改。

序号	巡查内容	巡查结果		整改措施 (结果为否时)
		是	否	
13.	现场电工是否持合法合规证件上岗;			立即制止, 督促整改。
14.	现场是否设置施工配电箱及开关箱;			立即制止, 督促整改。
15.	现场用电作业的环境是否无积水;			立即制止, 督促整改。
16.	电缆电线是否破旧、裸露;			立即制止, 督促整改。
17.	用电设备是否设置地线;			立即制止, 督促整改。
18.	电、气焊(切割)工等特种作业人员是否持合法合规证件上岗;			立即制止, 督促整改。
19.	电、气焊(切割)工具、设备等是否具有合格证;			立即制止, 督促整改。
20.	电、气焊(切割)施工时是否按照要求穿戴防护用具;			立即制止, 督促整改。
21.	临街通道或人行通道是否搭设安全防护棚;			立即制止, 督促整改。
22.	作业范围是否设置隔离警戒区并有警示标识;			立即制止, 督促整改。
23.	临边、洞口等易坠落的地方是否设有防护栏杆、警示标识;			立即制止, 督促整改。
24.	非施工作业的电梯基坑及洞口处是否有设置防坠挡板或防坠网;			立即制止, 督促整改。
25.	与安全文明施工有关的其他问题。			